



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 389 del 07/07/2026

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PATRIMONIO, APPALTI, ESPROPRI

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVA REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP: J27H25001460004. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DI SALDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CIG: B953C6BA1B**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 Novembre 2024, con il quale veniva attribuita la nomina all'Ing. Sossio Paone a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rubiera, con profilo di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", con attribuzione dell'Elevata Qualificazione dal 1 dicembre 2024 al 31 novembre 2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2024 con la quale viene approvata la Modifica Macro Struttura Organizzativa dell'Ente – Anno 2025;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore Prot. Gen. n.14561/01-09 del 11/09/2025 con il quale è stata nominata Ing. Simona Di Rienzo – Istruttore Direttivo Tecnico, quale Responsabile dei procedimenti di competenza del "Servizio Viabilità Infrastrutture e Mobilità Sostenibile" di cui al Provvedimento Organizzativo Settore III assunto a Prot. Gen. n. 10025/01-09 del 19/06/2025;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 680 del 04/12/2025 avente ad oggetto *“Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Di Nuova Realizzazione Pubblica Illuminazione. CUP: J27H25001460004. Approvazione Progetto Esecutivo - Affidamento Diretto e Impegno Di Spesa”*:

- si approvava il progetto esecutivo, registrato agli atti al Prot. Gen. n. 18852/2025 per un investimento complessivo di euro 75.000,00 di cui euro 60.580,00 per lavori ed euro 14.420,00 per somme a disposizione;
- si affidavano i lavori alla ditta CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240) avente sede legale in via G. Zampieri 15, 36100 Vicenza (VI) verso il corrispettivo di euro 60.574,10 di cui euro 58.969,39 per lavori ed euro 1.604,71 per oneri della sicurezza;
- si impegnava la spesa complessiva di euro 70.780,70 imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2025, relativo alla Missione 10 Programma 05 titolo II Capitolo 2086106203/2 denominato *“Manutenzione ed stendimenti rete pubblica illuminazione - finanziato con Avanzo di Amministrazione”* Imp. 2755/2025;
- si prenotava restante la spesa prevista in QE di euro 4.184,30 imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2025, relativo alla Missione 10 Programma 05 titolo II Capitolo 2086106203/2 denominato *“Manutenzione ed stendimenti rete pubblica illuminazione - finanziato con Avanzo di Amministrazione”* a favore del gruppo di lavoro per Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 comma 3 e comma 5 del D. Lgs. 36/2023, IMP. 2758/2025;

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

- la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 31 del 23/01/2026 con la quale si approvavano i documenti della contabilità relativa al PRIMO SAL da tutto il 12/01/2026, redatta dalla Direzione Lavori firmati digitalmente dalla DL, dal RUP Ing. Sossio Paone e dall'impresa, per l'importo di euro 24.782,00 inclusi oneri della sicurezza, oltre iva 22%;
- la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 320 del 09/06/2026 con la quale si approvavano i documenti della contabilità relativa al SECONDO SAL a tutto il 31/03/2026, redatta dalla Direzione Lavori firmati digitalmente dalla DL, dal RUP Ing. Sossio Paone e dall'impresa, per l'importo di pari a euro 25.039,07 compresi oneri della sicurezza, oltre iva 10%;

PREMESSO CHE in data 04/05/2026 sono stati ultimati i lavori di *Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Di Nuova Realizzazione Pubblica Illuminazione. CUP: J27H25001460004*. come si attesta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera t) dell'All. II.14 del d. Lgs. 36/2023 del 04/05/2026 depositato agli atti del servizio Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art.116 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in merito a *“Interventi di Manutenzione Straordinaria e di Nuova Realizzazione Pubblica Illuminazione. CUP: J27H25001460004 - CIG: B953C6BA1B”* - rimane in capo all'Ing. Sossio Paone Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di Rubiera la figura di Responsabile del Progetto, Progettista e Direttore dei lavori, coadiuvato dall'Ing. Simona Di Rienzo nello svolgimento delle attività di Direzione Lavori e supporto al RUP;

VISTI:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- il “Contratto di appalto” firmato dal Responsabile Ing. Sossio Paone in qualità di RUP e soggetto stipulante e successivamente controfirmato dalla ditta in data 22/12/2025 e registrato con numero di Repertorio al 234;
- Processo verbale di consegna dei lavori in pendenza di contratto del 05/12/2025 depositato presso gli uffici del settore III – Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, dava avvio ai lavori e fissava la fine lavori al giorno 03/04/2026;
- Processo verbale di sospensione n. 1, depositato agli atti al prot. 5236 del 25/03/2026, con il quale si sospendevano i lavori a causa di un ritardo nella consegna del materiale necessario all’installazione dei pali di illuminazione negli attraversamenti pedonali di viale della resistenza;
- Processo verbale di ripresa dei lavori n°1, depositato agli atti al prot. 5559 del 31/03/2026, che fissava un nuovo termine ultimo con proroga di 15 giorni, al giorno 05/05/2026;
- Certificato di ultimazione dei lavori del 04/05/2026 depositato agli atti del servizio lavori pubblici, patrimonio e infrastrutture al protocollo n. 7630 del 06/05/2026, con il quale il direttore dei lavori certificava che i lavori si erano conclusi in data 04/05/2026, quindi entro il tempo utile;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi depositato agli atti del servizio lavori pubblici, patrimonio e infrastrutture, al protocollo n. 10921/2026 del 24/06/2026 con il quale si stabiliscono e si concordano i nuovi prezzi da inserire in contabilità, soggetti allo sconto dell’affidamento;

RICHIAMATI i documenti contabili:

- SAL 1 a tutto il 12/01/2026, approvato con Determinazione n. 31 del 23/01/2026, per l’importo di euro 24.782,00 inclusi oneri della sicurezza, oltre iva 22%;
- SAL 2 a tutto il 31/03/2026 approvato con Determinazione n. 320 del 09/06/2026, per l’importo di pari a euro 25.039,07 compresi oneri della sicurezza, oltre iva 10%;

VISTI:

- la Contabilità finale del 01/06/2026 firmata senza riserve dall’impresa Appaltatrice e dal Rup e DL;
- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 25/06/2026 agli atti al protocollo 11039-26 del 25/06/2026 con il quale si definisce l’importo del SALDO FINALE pari a euro 10.658,75 inclusi oneri della sicurezza, oltre iva 22%, per un complessivo di euro 13.003,68 e si certifica la corretta esecuzione dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice e subappaltatori;
- Certificato di Pagamento n. 3 relativo al pagamento della rata di saldo all’impresa CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240) avente sede legale in via G. Zampieri 15, 36100 Vicenza (VI) per un importo complessivo di euro 10.658,75 inclusi oneri della sicurezza, oltre iva 22%, per un complessivo di euro 13.003,68;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/03/2026 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2025”, con la quale è stata approvata la variazione al PEG 2026 relativa alla re-imputazione degli impegni attraverso il fondo pluriennale vincolato;

DATO ATTO CHE, per effetto dell’atto sopra richiamato gli impegni assunti con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 680 del 04/12/2025, sono così re-iscritti nel PEG 2026 gestione competenza IMP. 2755/2025 ora IMP. 814/2026;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO CHE, per effetto dell'atto sopra richiamato gli impegni assunti con Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 680 del 04/12/2025, sono così re-iscritti nel PEG 2026 gestione competenza IMP. 2759/2025 ora IMP. 815/2026;

PRESO ATTO che i dipendenti assegnati allo svolgimento delle funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 36/2023:

- attività di Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Sossio Paone;
- attività di Supporto al RUP Amministrativo per l'Esecuzione: Istr. Amm.vo Contabile Marina Malpeli
- Gruppo di validazione: Ing. Sossio Paone Ing. Simona Di Rienzo;
- attività di Supporto al RUP Tecnico, Direttore Operativo Contabilità e DL generale e stato effettuata dal Tecnico Ing. Simona Di Rienzo;

VISTO che i lavori di che trattasi afferiscono, ai soli fini del certificato di Regolare Esecuzione, alla categoria prevalente "OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione"

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal Durc On-Line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Durc_INPS_51124604_scadenza al 10/10/2026;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la contabilità relativa a *Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Di Nuova Realizzazione Pubblica Illuminazione*. CUP: J27H25001460004 - CIG: B953C6BA1B" firmata senza riserve dal RUP e dall'impresa appaltatrice in data 23/06/2026.
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione relativo a *Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Di Nuova Realizzazione Pubblica Illuminazione*. CUP: J27H25001460004 - CIG: B953C6BA1B" per un importo complessivo di euro 60.479,82 di cui euro 1.604,71 per oneri della sicurezza come meglio specificato:

A.1 - Importo lavori di nuova realizzazione (compresi oneri)	€ 25.039,07
A.2 - Importo lavori di manutenzione (compresi oneri)	€ 35.440,75
Importo di Spesa a Intervento Ultimato	€ 60.479,82
IVA (10% su nuove realizzazioni)	€ 2.503,91



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

IVA (22% su manutenzioni)	€ 7.796,97
Sommano Iva	€ 10.300,88
Totale lavori	€ 70.780,70

3. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 3 relativo al pagamento della rata di saldo all'impresa CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240) avente sede legale in via G. Zampieri 15, 36100 Vicenza (VI) per un complessivo di euro 10.658,75 inclusi oneri della sicurezza, oltre iva 22%, per un complessivo di euro 13.003,68.
4. DI LIQUIDARE all'impresa Impresa CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240) avente sede legale in via G. Zampieri 15, 36100 Vicenza (VI) l'importo complessivo IVA inclusa di euro 13.003,68 relativo ai lavori sopra descritti a seguito dell'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 2 mediante imputazione allo stanziamento contabile del Peg 2026, relativo alla Missione 10 Programma 05 titolo II Capitolo 2086106203/2 denominato "Manutenzione ed estendimenti rete illuminazione pubblica/extracanone - finanziato con Avanzo " IMP. 2755/2025 ora re-isritto al n. IMP. 814/2026 sul Peg 2026.
5. DI LIQUIDARE la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto al Responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità.
6. DI CONFERMARE la Definizione delle Funzioni Tecniche ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art 45 del D Lgs 36/2023, nelle seguenti figure professionali:
 - Ing. Sossio PAONE Funzionario ad elevata qualificazione – Responsabile del Settore - Responsabile Unico del Procedimento, Verificatore Progetto, Direttore dei lavori;
 - Ing. Simona Di Rienzo Funzionario ad elevata qualificazione, supporto al RUP in fase di progetto e di esecuzione, supporto alla direzione Lavori;
 - Marina Malpeli Istruttore Amministrativo, supporto amministrativo al RUP in fase di esecuzione;
7. DI DARE ATTO CHE la presente procedura è stata iscritta nella piattaforma di Anac con il codice CUP: J27H25001460004 e il relativo codice CIG: B953C6BA1B.
8. DI dare atto che il gruppo di lavoro, *ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.45 comma 2 del D. Lgs. 36/2023*, veniva individuato tra il personale in servizio presso il Settore 3°, nei dipendenti assegnati allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 sopra citato relativamente al procedimento in oggetto, così come specificato nelle premesse del presente atto;
9. DI DARE ATTO CHE relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è l'ing. Sossio Paone.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

11. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore e che stata altresì acquisita la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del procedimento.
12. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.
13. DI DISPORRE CHE, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Rubiera, 07/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
PAONE SOSSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)