



COMUNE DI RUBIERA Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO VIA BOIARDI VIA V.

OGGETTO:

EMANUELE II - CO-HOUSING FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON FONDI PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, DISABILITA" E MARGINALITA" SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA, SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 - HOUSING FIRST"- CUP I14H22000300006

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA:

Samoter Srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL R.U.P.

									pag. 2
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
TARIFFA D A T A	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
		RIPORTO							
	LAVORI A CORPO								
	(Progetto euro 300'087,14 - 100%)								
1	OG1 - Edifici civili e industriali	GOV B (A N O A /	,	_	20.16		152/060 25	(7/770.20	
13/10/2025	,	SOMMANO % aliquote	I	2	39,16		173′060,25 (57,670%)	67′770,39 (22,584%)	
2	OS32 - Strutture in legno								
	Signature in regio	SOMMANO %	1	2	95,00		65′088,90	61′834,46	
13/10/2025		aliquote					(21,690%)	(20,606%)	
3	OG11 Impianti tecnologici (OS30) IE	SOMMANO %	1	2	0,00		25′777,49	0,00	
13/10/2025		aliquote	1	2	0,00		(8,590%)	(0,000%)	
4	OG11 Impianti tecnologici (OS28) IM								
12/10/2025		SOMMANO %	1	2	0,00		36′160,50	0,00	
13/10/2025		aliquote					(12,050%)	(0,000%)	
	Parziale LAVORI A	CORPO euro aliquota						129'604,85 (43,189%)	
		unquota						(73,10770)	
	A D I I	PORTARE						129′604,85	
	A KI	LOKIAKE						127 004,03	

				<u> </u>				pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		retto	Quantità/Percentuali		PREZZO	IMPORTI	
DATA	SOMMINISTRAZIONI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO						129′604,85	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
5	ONERI DELLA SICUREZZA							
13/10/2025	SOMMANO %	1	3	20,00		5′097,50	1′019,50	
13/10/2023								
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1′019,50	
	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	TOTALE euro						130′624,35	
	Rubiera RE, 13/10/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	In data 13/10/2025 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per							102/046.26
	un importo di euro							103′846,36
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE						130′624,35	103′846,36