



COMUNE DI RUBIERA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE

Responsabile del Settore Dott. Ing. Sossio Paone

LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - CUP
J24D23001770004 - CIG: ZB53DD071C

Impresa Aggiudicatrice: BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA

Reggio nell'Emilia (RE) P.Iva 01884870351

Importo dei lavori da progetto:	€ 31.000,00
Oneri per la sicurezza :	€ 800,00
Importo complessivo di progetto	€ 31.800,00
Importo lavori offerto :	€ 30.950,00
Oneri per la sicurezza :	€ 800,00
Importo complessivo:	€ 31.750,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.116 del D. Lgs. 36/2023)

Il Sottoscritto Ing. Sossio Paone, in qualità di Direttore dei Lavori dell'opera in oggetto,

- Visto l'art.116 del D. Lgs. 36/2023;
- Considerato che il giorno 09/12/2025 è stata condotta la visita di sopralluogo;
- Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:
- Ing. Sossio Paone in qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori per conto del Comune di Rubiera;
- Sig. Alberto Artioli in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA;

AFFIDAMENTO LAVORI E CONTRATTO

- Con Determinazione n. 649 del 21/12/2023 a firma del Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici, Patrimonio ed Infrastrutture avente oggetto “ PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DECISIONE A CONTRARRE - CUP J24D23001770004 CIG: ZB53DD071C si è proceduto ad appaltare mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 effettuando una trattativa diretta con invito a operatore economico iscritto sul MePa;

Quadro Economico dell'intervento:

A – IMPORTO LAVORI		
A1	LAVORI	€ 31.000,00
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 800,00
	Totale Lavori	€ 31.800,00
B – SOMME DISPOSIZIONE		
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 6.996,00
B2	INCENTIVI ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 636,00
B3	IMPREVISTI	€ 568,00
	Totale Somme a disposizione	€ 8.200,00
	TOTALE	€ 40.000,00

- Con Determinazione n. 24 del 26/01/2024 del Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici, Patrimonio ed Infrastrutture avente oggetto “AGGIUDICAZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 36/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - CUP J24D23001770004 CIG: ZB53DD071C“ si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023 i lavori in oggetto alla ditta BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA” con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via Gramsci 86/A - P.Iva e C.F. 01884870351, per un importo di € 31.750,00 oltre IVA di legge pari al 22% sommando un totale complessivo di € 38.735,00;

Quadro Economico di affidamento dell'intervento:

A – IMPORTO LAVORI		
A1	LAVORI	€ 30.950,00
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 800,00
	Totale Lavori	€ 31.750,00
B – SOMME DISPOSIZIONE		
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 6.985,00
	Totale Somme a disposizione	€ 6.985,00
	TOTALE	€ 38.735,00

- Stipula del contratto è stata fatta in forma di scrittura privata avvenuta il 06.03.2024 (Rep. n° 149) acquisita agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture;

ESECUZIONE LAVORI

- Con Processo verbale di Consegnalavori del 20/03/2024, registrato agli atti con protocollo n. 4333/2024 del 21/103/2024;
- Visto il termine utile per l'ultimazione dei lavori, fissato al giorno 19/05/2024;
- Con Processo verbale di Sospensione dei lavori del 29/04/2024, firmato dal RUP Ing. Sossio Paone e ditta BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA, conservato agli atti presso l'ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e infrastrutture, sono stati sospesi i lavori per mancanza di infrastrutture di fibra ottica nella postazione della Stazione Ferroviaria;
- Con Processo Verbale di Ripresa dei lavori del 10/11/2025, firmato dal RUP Ing. Sossio Paone e ditta BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA, conservato agli atti presso l'ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e infrastrutture, è stato ordinato alla ditta di riprendere i lavori, in quanto cessate le cause sospensione e si rammentava all'impresa che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro il giorno 30/11/2025;
- Con Certificato di Ultimazione lavori del 29/11/2025 , firmato dal RUP Ing. Sossio Paone e ditta BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA, conservato agli atti presso l'ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio e infrastrutture, il Direttore dei lavori certificava che i lavori si erano conclusi in data 29/11/2025, quindi entro il tempo utile;

CONTABILITÀ E PRIMO S.A.L.

- in data 28/08/2024 è stata elaborata la contabilità con emissione e disposizione di pagamento del primo Stato Avanzamento lavori a tutto il 28/08/2024, comprensiva degli atti quali Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Sommario registro di Contabilità e Certificato di pagamento;
- Con determinazione del Responsabile del 3^o Settore n. 429 del 05/09/2024 viene approvata la contabilità a tutto il 28/08/2024, e disposto il pagamento del primo SAL mediante certificato di pagamento a firma del RUP, per un importo di euro 16.433,72 inclusi oneri della sicurezza, al netto dello sconto offerto;

SUBAFFIDAMENTI

Con Prot. 6934 del 08/05/2024 l'impresa appaltatrice comunica di voler sub-affidare una parte delle lavorazioni alla ditta ARCH. LIGABUE CISTRUZIONI SRLS SOCIETA' UNIPERSONALE, rimanendo al di sotto del 2% dell'importo contrattuale ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto e in seguito a preavviso dato all'impresa esecutrice, il sottoscritto Ing. Sossio Paone in qualità di Direttore dei Lavori, il giorno 09/12/2025 si è recato nel sito dei lavori e, alla presenza del Sig. Alberto Artioli in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA, ha proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la corrispondenza dei dati dimensionali delle opere con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- l'impiego di materiali conformi al contratto;
- il rispetto del progetto esecutivo nonché delle prescrizioni contrattuali;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto Ing. Sossio Paone, in qualità di Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori realizzati dall'impresa "BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA" con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via Gramsci 86/A - P.Iva e C.F. 01884870351, corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo, salvo piccole modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione dei lavori e le difformità rilevate in sede di sopralluogo;
- che i lavori sono stati eseguiti secondo consolidate regole costruttive e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nei documenti contabili;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale;
- che i lavori sono stati ultimati in data 29/11/2025 e quindi in tempo utile;
- che l'impresa appaltatrice è in regola con gli adempimenti riguardanti INPS e INAIL, in quanto entro i termini prescritti è stato acquisito il DURC on-line con esito positivo dal portale INAIL come stabilito dal D.M. 30 gennaio 2015, Durc_INAIL_51123714 con scadenza 08/02/2026;
- che per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che dagli atti in possesso del Direttore dei lavori, l'impresa appaltatrice non ha ceduto importo dei crediti né ha rilasciato procure e deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il loro corso;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via Gramsci 86/A - P.Iva e C.F. 01884870351, affidati Con determinazione n. 24 del 26/01/2024 del Responsabile del 3° Settore – Lavori Pubblici, Patrimonio ed Infrastrutture sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito dell'impresa come segue:

a) Per lavori a misura	€	30.950,00
b) Oneri della sicurezza	€	800,00
c) Per anticipazioni dell'impresa	€	0,00
Totale credito netto	€	31.750,00

d) SAL 1 - a tutto il 28/08/2024	€	16.433,72
e) IVA al primo sal	€	3.615,42

**Totale credito netto da liquidare
inclusi oneri della sicurezza** € **15.316,28**

IVA 22% sulla rata di saldo € 3.369,58

TOTALE da liquidare all'impresa € **18.685,86**

Dicasi euro **quindicimilatrecentosedici/58** al netto dell'IVA dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta tacitamente di ogni suo credito per i lavori eseguiti, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Si dichiara che le opere relative al presente Certificato di Regolare Esecuzione sono state eseguite in parte dalla ditta ARCH LIGABUE CISTRUZIONI SRLS in qualità di sub-affidatario per un importo inferiore al 2% previsto per legge;

Si dichiara che le opere relative al presente Certificato di Regolare Esecuzione non sono state eseguite da subappaltatori.

CERTIFICA inoltre che con la sottoscrizione del presente documento l'Impresa BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY DATA con sede legale in Reggio Emilia (RE) in via Gramsci 86/A - P.Iva e C.F. 01884870351, oltre ad accettarne integralmente il contenuto dichiara espressamente che null'altro più è dovuto, sia per quanto riguarda le eventuali compensazioni dovute all'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni, sia per quanto riguarda la contabilizzazione quantitativa dei lavori in oggetto.

Letto, accettato e sottoscritto

data 11/12/2025

L'Impresa affidataria

BRIDGE 129 SRL SAFETY AND
SECURITY DATA

Franco Alloisio



