



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## Determinazione n. 341 del 16/06/2026

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO PATRIMONIO, APPALTI, ESPROPRI

**OGGETTO: INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA "TORRE DELL' OROLOGIO" IN RUBIERA - CUP J25C19000100004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E DICHIARAZIONE ECONOMIE**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 Novembre 2024, con il quale veniva attribuita la nomina all'Ing. Sossio Paone a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rubiera, con profilo di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", con attribuzione dell'Elevata Qualificazione dal 1 dicembre 2024 al 31 novembre 2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2024 con la quale viene approvata la Modifica Macro Struttura Organizzativa dell'Ente – Anno 2025;
- l'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore Prot. Gen. 14560 fasc. 01-09 del 11/09/2025 con il quale è stata nominata l'Istruttore Tecnico Arch. Alessandra Bianchi Responsabile dei procedimenti di competenza del "Servizio Lavori Pubblici, Appalti e Patrimonio Espropri" nei limiti delle attività a tale Servizio assegnate dal Responsabile di Settore e del su descritto provvedimento;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 13/09/2022 inerente "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DELL'EDIFICIO "TORRE DELL'OROLOGIO" - CUP J25C19000100004" con la quale :

- si approvava il Progetto Esecutivo degli Interventi di Restauro e Recupero Dell'edificio Torre dell'Orologio, redatto dallo Studio incaricato Marchingegno STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. GRILLI & PARTNERS di Cagli (PU), acquisito agli Atti dello scrivente con Prot. N° 13025/06-05 fasc. 3/2020 del 12/09/2022 - per un importo complessivo di € 1.285.000,00 di cui € 869.638,45 per lavori;
- si determinava l'importo contrattuale complessivo presunto dell'intervento oggetto dell'appalto,

COMUNE DI RUBIERA	
<b>PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DA ESEGUIRSI SULL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRE DELL'OROLOGIO", SITO IN VIA EMILIA EST N.8, 42048 RUBIERA (RE) CUP: J25C19000100004</b>	
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	
Importo lavori a base d'asta	€ 808 321,49
Importo spese speciali della sicurezza non soggette a ribasso	€ 61 316,96
<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 869 638,45</b>
<i>di cui</i>	
Opere edili	€ 211 942,58
Opere strutturali	€ 264 137,96
Impianto di sollevamento	€ 90 135,88
Impianti meccanici	€ 89 380,26
Impianto elettrico e impianti speciali	€ 152 724,81
Sicurezza e opere provvisionali	€ 61 316,96
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
IVA sui lavori	10,0% € 86 963,85
Spese tecniche (prog. Definitivo, esecutivo, D.L., indagini) compreso oneri contributivi	€ 101 920,00
IVA su spese tecniche (Definitivo, Esecutivo, D.L., indagini)	22,0% € 22 422,40
Spese Tecniche per Coordinamento Sicurezza (CSP+CSE), compreso oneri contributivi	€ 30 800,00
IVA 22% su spese tecniche Coordinamento Sicurezza	22,0% € 6 776,00
Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	2,0% € 17 392,77
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 59 086,54
Acquisto mobili e altri elementi di arredo	€ 90 000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 415 361,55</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1 285 000,00</b>

determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti, in € **1.285.000,00** di cui € 869.638,45 per lavori, importo lavori a base d'asta € 808.321,49 ed € 61.316,96 per oneri della sicurezza non soggette a ribasso, oltre IVA pari al 10%, come da Quadro Economico che si riporta:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

VISTA la Perizia di Variante n.1 approvata con determina n. 552 del 30/10/2024, inerente i lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Studio Tecnico Associato Ing. GRILLI & PARTNERS MARCHINGEGNO di Cagli (PU) – P. Iva 02302740416, redatta e acquisita in atti dello scrivente a Prot. Gen. n. 16562 – 16568/06-05 fasc 3/2020 del 25/10/2024 e dato atto che l'importo dei lavori viene elevato da € 809.256,83 a € 889.120,06 mantenendo però invariato il quadro economico complessivo di **€ 1.285.000,00:**



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

COMUNE DI RUBIERA		
PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DA ESEGUIRSI SULL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRE DELL'OROLOGIO", SITO IN VIA EMILIA EST N.8, 42048 RUBIERA (RE)		
CUP: J25C19000100004		
QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPENSAZIONE PREZZI		
<b>A) LAVORI</b>		
Importo lavori di contratto	€	747.939,87
Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	61.316,96
<b>Importo Totale Lavori di Contratto</b>	€	<b>809.256,83</b>
Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)	€	78.646,78
Importo Oneri della sicurezza in Variante non soggetti a ribasso (aggiuntivi)	€	1.216,45
Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)	9,87%	€ 79.863,23
Importo lavori Variante al netto del ribasso	€	828.586,65
Importo Oneri della sicurezza Variante non soggetti a ribasso	€	62.533,41
<b>Totale Importo Lavori Variante</b>	€	<b>889.120,06</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori (iva agevolata 10% Intervento Restauro e Risanamento Conservativo)	€	88.912,01
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Prove Materiali) compreso iva e cassa	€	8.870,62
Spese Tecniche Prog. Definitiva e Vulnerabilità Sismica compreso iva e cassa	€	27.279,20
Spese Tecniche Prog. Esecutivo e CSP compreso iva e cassa	€	46.927,08
Spese collaborazione Professionale percorso partecipativo compreso oneri contributivi	€	624,00
Spese Tecniche DL Architettonica Strutturale Impiantistica compreso iva e cassa	€	46.419,50
Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza in Esecuzione compreso iva e cassa	€	24.766,12
Spese Tecniche Collaudo Strutt.le Tecnico Funz.le e Amm.tivo compreso iva e cassa	€	20.744,88
Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€	17.392,77
Allacci (IVA inclusa)	€	6.102,27
Acquisto mobili e altri elementi di arredo/informatica	€	90.000,00
Spese Contributo ANAC	€	375,00
Rimozione Presa GAS (iva Inclusa)	€	841,80
Contributo Provincia di Reggio	€	150,00
Spostamenti Misuratori ENEL Fuori Edificio (iva Inclusa)	€	574,82
Spostamento Misuratore Acqua e Nuovo Misuratore Acqua ARCA/IREN (iva Inclusa)	€	916,00
Spese Tecniche per Variante e Val. Interesse (Culturale iva e cassa Inclusa)	€	8.881,60
SAL BIS 1 comp. Prezzi Art. 28 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	21.771,02
SAL BIS 2 comp. Prezzi Art. 28 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	16.946,00
SAL BIS 3 comp. Prezzi Art. 28 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	36.066,05
Fondi SAL comp. Prezzi Art. 28 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 al SAL BIS 3 liquidato	€	1.319,20
<b>Totale somme a disposizione Variante</b>	€	<b>465.879,94</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	€	<b>1.355.000,00</b>

DATO ATTO che, con determina dirigenziale n. 733/2024, al fine di dare copertura finanziaria alla maggiore spesa connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, il quadro economico è stato rimodulato destinando l'importo aggiuntivo di € 70.000,00 alla emissione e pagamento di SAL Compensazione Prezzi per un totale rimodulato di QE di euro **1.355.000,00** e che, nella stessa si approvava il QE rimodulato con puntuale indicazione dei SAL compensazione prezzi emessi dalla Direzione Lavori come di seguito riportato:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

RICHIAMATA INOLTRE la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2025 con la quale si applicava l'intera quota di avanzo destinato agli investimenti per finanziare alcuni interventi e, tra gli altri, si destinava l'ulteriore somma di € 30.000,00 alla voce "Aumento prezzi lavori Torre dell'Orologio";

DATO ATTO dello stanziamento di ulteriori € 30.000,00 al Capitolo 2079104802/4 "*Manutenzione straordinaria Torre Orologio – finanz. Avanzo*" destinato alle ulteriori maggiori spese da sostenersi ai sensi del comma 1 art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto alle condizioni contrattuali, considerando gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici;

VISTA la Determinazione n. 519 del 26/09/2025 con la quale:

- si approvavano gli Atti Tecnici di Fine Lavori;
- si approvava il Collaudo Tecnico Amministrativo degli "INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DELL'EDIFICIO TORRE DELL'OROLOGIO DI RUBIERA(RE) - CUP J25C19000100004 - CIG: 9478186E82", assunto agli atti al Prot. Gen. N. 15235/06-05 fasc. 3/2020 redatto dall'incaricato Collaudatore ING. ROBERTO LUPPI di Vignola (MO) – P. Iva 017109603682;
- si liquidava l'importo relativo alla conclusione dei lavori sopra descritti a seguito dell'approvazione della contabilità finale e del Collaudo;

DATO ATTO CHE i lavori relativi al CUP in oggetto risultano conclusi e collaudati e risultano conclusi anche i servizi tecnici, tutte le forniture e i servizi e lavori accessori facenti parte del Progetto di Recupero e Restauro dell' Edificio "Torre dell' Orologio" di Rubiera (RE) dotato di codice CUP J25C19000100004;

RITENUTO quindi di approvare il Quadro Economico finale per un totale di € **1.385.000,00** dettagliando tutte le somme a disposizione con le spese effettivamente sostenute per servizi tecnici, allacci e altre forniture a seguito della chiusura dell'opera e di quantificare le economie come di seguito riportato:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

COMUNE DI RUBIERA		
PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DA ESEGUIRSI SULL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRE DELL'OROLOGIO", SITO IN VIA EMILIA EST N.8, 42048 RUBIERA (RE)		
CUP: J25C19000100004		
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE		
<b>A) LAVORI</b>		
Importo lavori di contratto	€	747.939,87
Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	61.316,96
<b>Importo Totale Lavori di Contratto</b>	<b>€</b>	<b>809.256,83</b>
Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)	€	78.646,78
Importo Oneri della sicurezza in Variante non soggetti a ribasso (aggiuntivi)	€	1.216,45
<b>Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)</b>	<b>9,87%</b>	<b>€ 79.863,23</b>
Importo lavori Variante al netto del ribasso	€	826.586,65
Importo Oneri della sicurezza Variante non soggetti a ribasso	€	62.533,41
<b>Totale Importo Lavori Variante</b>	<b>€</b>	<b>889.120,06</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori (iva agevolata 10% Intervento Restauro e Risanamento Conservativo)	€	<b>88.912,01</b>
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Prove Materiali) compreso iva e cassa	€	8.870,62
Spese Tecniche Prog. Definitiva e Vulnerabilità Sismica compreso iva e cassa	€	27.279,20
Spese Tecniche Prog. Esecutivo e CSP compreso iva e cassa	€	46.927,08
Spese collaborazione Professionale percorso partecipativo compreso oneri contributivi	€	624,00
Spese Tecniche DL Architettonica Strutturale Impiantistica compreso iva e cassa	€	46.419,50
Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza in Esecuzione compreso iva e cassa	€	24.766,00
Spese Tecniche Collaudo Strutt.le Tecnico Funz.le e Amm.tivo compreso iva e cassa	€	20.744,88
Spese Tecniche per Variante e Val. Interesse (Culturale Iva e cassa Incluse)	€	8.881,60
Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€	17.392,78
Servizio di pulizie (iva inclusa)	€	3.001,20
Servizio di Facchinaggio (iva inclusa)	€	5.978,00
Fornitura e posa Arredi (iva inclusa)	€	68.381,85
Fornitura e posa vetrofanie (iva inclusa)	€	109,80
Spese Contributo ANAC	€	375,00
Contributo Sismica Provincia di Reggio	€	150,00
Rimozione Presa GAS (iva Inclusa)	€	841,80
Spostamenti Misuratori Enel energia / E-distribuzione (iva Inclusa)	€	4.201,38
Spotamento Misuratore Acqua e Nuovo Misuratore Acqua ARCA/IREN (iva Inclusa)	€	916,00
Aumento di potenza A2A Energia (iva Inclusa)		2.004,21
SAL BIS 1 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L. 197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	21.771,02
SAL BIS 2 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L. 197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	16.945,99
SAL BIS 3 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L. 197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	36.066,05
SAL BIS 4 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L. 197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	19.288,89
SAL BIS 5 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L. 197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	1.681,04
Opere e lavori di completamento	€	7.697,88
Economie	€	15.652,16
<b>Totale somme a disposizione Variante</b>	<b>€</b>	<b>495.879,94</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>1.385.000,00</b>



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture Ing. Sossio Paone e al redattore del presente atto Arch. Alessandra Bianchi;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
- il D.Lgs. 36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

## DETERMINA

1. DI dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. DI approvare il Quadro Economico Finale dell'opera di che trattasi per un totale di € **1.385.000,00** come di seguito dettagliato:



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

COMUNE DI RUBIERA		
<b>PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI RECUPERO E RESTAURO DA ESEGUIRSI SULL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRE DELL'OROLOGIO", SITO IN VIA EMILIA EST N.8, 42048 RUBIERA (RE)</b>		
CUP: J25C19000100004		
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE</b>		
<b>A) LAVORI</b>		
Importo lavori di contratto	€	747.939,87
Importo Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	61.316,96
<b>Importo Totale Lavori di Contratto</b>	<b>€</b>	<b>809.256,83</b>
Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)	€	78.646,78
Importo Oneri della sicurezza in Variante non soggetti a ribasso (aggiuntivi)	€	1.216,45
<b>Importo Lavori in Variante al netto del ribasso (aggiuntivi)</b>	<b>9,87%</b>	<b>€ 79.863,23</b>
Importo lavori Variante al netto del ribasso	€	826.586,65
Importo Oneri della sicurezza Variante non soggetti a ribasso	€	62.533,41
<b>Totale Importo Lavori Variante</b>	<b>€</b>	<b>889.120,06</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA sui lavori (iva agevolata 10% Intervento Restauro e Risanamento Conservativo)	€	<b>88.912,01</b>
Spese Tecniche (Relazione Geologica e Prove Materiali) compreso iva e cassa	€	8.870,62
Spese Tecniche Prog. Definitiva e Vulnerabilità Sismica compreso iva e cassa	€	27.279,20
Spese Tecniche Prog. Esecutivo e CSP compreso iva e cassa	€	46.927,08
Spese collaborazione Professionale percorso partecipativo compreso oneri contributivi	€	624,00
Spese Tecniche DL Architettonica Strutturale Impiantistica compreso iva e cassa	€	46.419,50
Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza in Esecuzione compreso iva e cassa	€	24.766,00
Spese Tecniche Collaudo Strutture Tecnico Funzionali e Amm.tivo compreso iva e cassa	€	20.744,88
Spese Tecniche per Variante e Val. Interesse (Culturale Iva e cassa Inclusive)	€	8.881,60
Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)	€	17.392,78
Servizio di pulizie (iva inclusa)	€	3.001,20
Servizio di Facchinaggio (iva inclusa)	€	5.978,00
Fornitura e posa Arredi (iva inclusa)	€	68.381,85
Fornitura e posa vetrofanie (iva inclusa)	€	109,80
Spese Contributo ANAC	€	375,00
Contributo Sismica Provincia di Reggio	€	150,00
Rimozione Presa GAS (iva Inclusa)	€	841,80
Spostamenti Misuratori Enel energia / E-distribuzione (iva Inclusa)	€	4.201,38
Spotamento Misuratore Acqua e Nuovo Misuratore Acqua ARCA/IREN (iva Inclusa)	€	916,00
Aumento di potenza A2A Energia (iva Inclusa)		2.004,21
SAL BIS 1 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	21.771,02
SAL BIS 2 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	16.945,99
SAL BIS 3 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	36.066,05
SAL BIS 4 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	19.288,89
SAL BIS 5 comp. Prezzi Art. 26 DL 50/2022 e L.197/2022 art1. c.371 (iva inclusa al 10%)	€	1.681,04
Opere e lavori di completamento	€	7.697,88
Economie	€	15.652,16
<b>Totale somme a disposizione Variante</b>	<b>€</b>	<b>495.879,94</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€</b>	<b>1.385.000,00</b>



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

3. DI dare atto che le economie relative all'opera di che trattasi ammontano complessivamente a € **15.652,16** ;
4. DI dare atto che non è necessario conservare somme relative al quadro economico non ancora impegnate ;
5. DI dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. DI dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Arch. Alessandra Bianchi;
7. DI dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Infrastrutture e RUP Ing. Sossio Paone e al Responsabile del Procedimento Arch. Alessandra Bianchi;
8. DI attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
9. DI disporre che, al fine di bilanciare l'interesse alla piena conoscenza del presente provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Rubiera, 16/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /  
PAONE SOSSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)