



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 544 del 06/10/2026

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO PATRIMONIO, APPALTI, ESPROPRI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE BUCHE E RIFACIMENTO ASFALTI PRESSO IL COMUNE DI RUBIERA E FRAZIONI CUP: J27H26000300004. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: BB936179E4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il Decreto Sindacale Prot. Gen. n.18452/03-04 del 29 Novembre 2024, con il quale veniva attribuita la nomina all'Ing. Sossio Paone a tempo pieno e indeterminato del Comune di Rubiera, con profilo di "Istruttore direttivo tecnico", Area dei funzionari/EQ, Responsabile del 3° Settore "Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture", con attribuzione dell'Elevata Qualificazione dal 1 dicembre 2024 al 31 novembre 2027;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.149/2021 con la quale viene approvata la Macrostruttura dell'Ente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2024 con la quale viene approvata la Modifica Macro Struttura Organizzativa dell'Ente – Anno 2025;

VISTO il provvedimento del Responsabile del 3° Settore Prot. Gen. n.14561/01-09 del 11/09/2025 con il quale è stata nominata Ing. Simona Di Rienzo – Istruttore Direttivo Tecnico, quale Responsabile dei procedimenti di competenza del "Servizio Viabilità Infrastrutture e Mobilità Sostenibile" di cui al Provvedimento Organizzativo Settore III assunto a Prot. Gen. n. 10025/01-09 del 19/06/2025;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 276 del 20/05/2026 esecutiva in pari data avente ad oggetto *Interventi di manutenzione straordinaria urgente buche e rifacimento asfalti presso il comune di Rubiera e frazioni. CUP: J27H26000300004 Affidamento Diretto e impegno di spesa*, con la quale:



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- sono stati affidati i lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, alla ditta SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359 avente sede legale in Reggio Emilia (RE), a seguito di un ribasso del 3% sui lavori, pari ad un importo lavori al netto dello sconto di euro 46.672,58 di cui euro 46.125,88 per lavori ed euro 546,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% (per un importo Iva pari a euro 10.267,97) così per un complessivo di affidamento pari a euro 56.940,55;
- è stata impegnata la cifra di euro 56.940,55 imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2026 relativo alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato “Sistemazione e asfaltatura strade”- finanziato con Avanzo d’Amministrazione, a favore della ditta SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359. Imp. 1318/2026;
- è stata impegnata la cifra di euro 35,00 a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione come contributo per affidamento, imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2026 relativo alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato “Sistemazione e asfaltatura strade”- finanziato con Avanzo d’Amministrazione. Imp. 1319/2026;
- è stata prenotata la spesa di euro 961,98 a favore del gruppo di lavoro per Incentivi funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 comma 3 e comma 5 del D. Lgs. 36/2023 e di euro 52,84 per il pagamento di Iva e altre imposte su incentivi, imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2026 relativo alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato “Sistemazione e asfaltatura strade”- finanziato con Avanzo d’Amministrazione Imp. 1320/2026;

PREMESSO che in data 28/09/2026 sono stati ultimati gli *Interventi di manutenzione straordinaria urgente buche e rifacimento asfalti presso il comune di Rubiera e frazioni*. CUP: J27H26000300004, come si attesta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera t) dell’All. II.14 del d. Lgs. 36/2023 del 28/09/2026, registrato agli atti al prot. Gen. 16514 del 29/09/2026;

PREMESSO che è necessario approvare la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art.116 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, in merito agli *Interventi di manutenzione straordinaria urgente buche e rifacimento asfalti presso il comune di Rubiera e frazioni*. CUP: J27H26000300004 - CIG: BB936179E4 rimane in capo all'Ing. Sossio Paone Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio presso il Comune di Rubiera la figura di Responsabile del Progetto, e in capo all’Ing. Simona Di Rienzo nello svolgimento delle attività di Direzione Lavori e supporto al RUP;

VISTI:

- il “Contratto di appalto” firmato dal Responsabile Ing. Sossio Paone in qualità di RUP e soggetto stipulante e successivamente controfirmato dalla ditta in data 28/05/2026 e registrato con numero di Repertorio al 253.
- PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI firmato in data 01/06/2026 depositato presso gli uffici del settore III – Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture con prot. 9546/2026, con il quale si dava avvio ai lavori e fissava la fine lavori in 60 giorni;
- PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE N. 1 firmato in data 10/06/2026, depositato presso gli uffici del settore III – Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, con il quale si sospendevano i lavori per il caldo estremo ai sensi dell’Ordinanza n. 72/2026 che disponeva il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria dalle 12:30 alle 16:00, anche in relazione alla tipologia di lavori e l’uso di materiali ad elevate temperature;
- PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1 firmato in data 02/07/2026 e depositato presso gli uffici del settore III, che fissava come nuovo termine ultimo il giorno 20/08/2026;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE N. 2 firmato in data 31/07/2026 e depositato presso gli uffici del settore III – Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, con il quale si sospendevano i lavori a causa della chiusura degli impianti di produzione di conglomerato bituminoso a caldo per la pausa estiva;
- PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2 firmato in data 07/09/2026 e depositato presso gli uffici del settore III, che fissava come nuovo termine ultimo il giorno 28/09/2026;

VISTI:

- la contabilità finale del 29/09/2026 firmata senza riserve dall'impresa Appaltatrice;
- il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 02/10/2026 agli al prot. 16862 del 02/10/2026 dal quale risulta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso unico percentuale del 3%, euro 46.125,88 oltre euro 546,70 per Oneri Sicurezza, per un complessivo di euro 46.672,58 oltre iva di legge 22%;
- Certificato di Pagamento 1 relativo al pagamento della rata di saldo all'impresa SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359, per un importo complessivo di euro 46.125,88 oltre euro 546,70 per Oneri Sicurezza, per un complessivo di euro 46.672,58 oltre iva di legge 22%, complessivamente euro 56.940,55;

VERIFICATA la regolarità contributiva, attestata dal Durc On-Line (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. Durc INPS 51306791 con scadenza al 22/10/2026;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la contabilità relativa agli *Interventi di manutenzione straordinaria urgente buche e rifacimento asfalti presso il comune di Rubiera e frazioni*. CUP: J27H26000300004 - CIG: BB936179E4, firmata senza riserve dal RUP e dall'impresa appaltatrice in data 29/09/2026.
2. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione relativo agli *Interventi di manutenzione straordinaria urgente buche e rifacimento asfalti presso il comune di Rubiera e frazioni*. CUP: J27H26000300004 - CIG: BB936179E4, per un importo di euro 46.125,88 oltre euro 546,70 per Oneri Sicurezza, per un complessivo di euro 46.672,58 oltre iva di legge 22% (euro 10.267,97) complessivamente euro 56.940,55.
3. DI APPROVARE il Certificato di Pagamento 1 relativo al pagamento della rata di saldo all'impresa Impresa SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359 avente sede legale in Reggio Emilia (RE) per un complessivo di euro 46.672,58 di cui 546,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22% (per un importo Iva pari a euro 10.267,97) così per un complessivo di affidamento pari a euro 56.940,55.
4. DI LIQUIDARE all'impresa SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359 avente sede legale in Reggio Emilia (RE) l'importo complessivo IVA inclusa di euro



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

56.940,55 sul PEG 2026 imputandola allo stanziamento contabile del Peg 2026 relativo alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *“Sistemazione e asfaltatura strade”- finanziato con Avanzo d’Amministrazione*, a favore della ditta SOCIETÀ EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL – P. Iva e C.F. 02554110359, IMP. 1318/2026.

5. DI LIQUIDARE la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto al Responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità.
6. DI CONFERMARE la Definizione delle Funzioni Tecniche ai fini dell'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 45, comma 2, del D Lgs 36/2023, nelle seguenti figure professionali individuato tra il personale in servizio presso il Settore 3°:
 - Ing. Sossio Paone Funzionario ad elevata qualificazione – Responsabile del Settore - Responsabile Unico del Procedimento, Verificatore Progetto;
 - Ing. Simona Di Rienzo Funzionario ad elevata qualificazione, supporto al RUP in fase di progetto e di esecuzione, Direzione Lavori;
 - Marina Malpeli Istruttore Amministrativo, supporto amministrativo al RUP in fase di esecuzione;
7. DI LIQUIDARE, con successivo atto del Responsabile del settore ed ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e l’attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art.45 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la somma di euro 961,98 a favore del gruppo di lavoro per Incentivi funzioni tecniche e le ulteriori spese per imposte su incentivi, con imputazione allo stanziamento contabile del Peg 2026 relativo alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Capitolo 2085106010/3 denominato *“Sistemazione e asfaltatura strade”- finanziato con Avanzo d’Amministrazione*, IMP.1320/2026;
8. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 è l'ing. Sossio Paone.
9. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Rubiera, 06/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE /
PAONE SOSSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)