

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BERGIANTI
RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA
CUP_J22H24001760004

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: DELFINO SPORT s.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 CR.001.PB 04/09/2025	Smontaggio pavimento in linoleum, con rimozione della parte in linoleum e separazione dalla sottostante struttura in Legno, rimozione della struttura di supporto sottostante in Leg ... e pulizia finita e a regola d'arte e secondo le categorie di rifiuto e codice CER previsto dalle normative ambientali.	1,00	45,00	24,000		1 080,00		
	SOMMANO m2					1 080,00		
2 / 2 CR.002.PB 04/09/2025	Carico e Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori previa eventuale analisi linoleum per presenza amianto inclusa,effettuata con autoc ... di ogni onere e magistero per il carico il tresporsto a rifiuto a regola d'arte e secondo noirme ambientali di settore.	20,00	45,00	24,000	0,050	1 080,00		
	SOMMANO mc/km					1 080,00		
3 / 3 CR.003.PB 04/09/2025	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ra e ditta specializzata non facente parte della presente voce, unificato con prezzo a corpo per tutti e tre i materiali	1,00	45,00	24,000		1 080,00		
	SOMMANO m2					1 080,00		
4 / 4 CR.004.PB 04/09/2025	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri, Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in ... isorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica secondo codice CER per battiscopa in Legno	1,00	138,00			138,00		
	SOMMANO m					138,00		
5 / 6 CR.006.PB 04/09/2025	Fornitura e posa di griglia in PVC di raccolta acqua sui lati lunghi della palestra compreso il fissaggio a colla ed il solo collegamento e foro all'esterno con esclusione dei coll ... sizionata lungo i lati lunghi della palestra per allontanamento eventuali acque piovane di ingresso laterale al tendone.	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00		
6 / 8 CR.008.PB 04/09/2025	Fornitura e posa di getto con massetto autolivellante per uno spessore medio di cm 5 con predisposizione dei fori per successivo alloggiamento fermi per barriere di pvc di separazi ... tra campo da gioco e zona delle panchine completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.	1,00	45,00	2,000		90,00		
	SOMMANO m2					90,00		
7 / 9 CR.011.PB 04/09/2025	Fornitura e posa di pavimentazione in Listoni in legno massello pressevaporato di Faggio Junkers Uno Bat 45 su sottofondo esistente completa di Sottostruttura in travetti di multis ... dovrà essere lasciato uno spazio per la dilatazione (per metro posato: in larghezza: 2mm; in lunghezza: 1mm-per parte).	1,00	45,00	22,000		990,00		
	SOMMANO m2					990,00		
8 / 10 M01.001.010	Operaio Edile Specializzato	16,00	1,00			16,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi		
	R I P O R T O					16,00			
04/09/2025	SOMMANO ora					16,00			
9 / 11 M01.001.015	Operaio Edile Comune	16,00	1,00			16,00			
04/09/2025	SOMMANO ora					16,00			
10 / 12 OS.001.PB	Oneri generali per la gestione della sicurezza in cantiere, accantieramento e bagni chimici, la predisposizione di recinzione di cantiere di area di accantonamento rifiuti e di tutta la documentazione atta alla gestione della sicurezza								
04/09/2025	SOMMANO a corpo					0,00			
11 / 7 CR.007.PB A21100a	Fornitura e posa con tasselli e strato di chimico in appoggio di profilo a z di accaio zincato per contenimento e separazione massetto predisposto per pavimento in linoleum zona p ... re e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte e pronta per barriera di separazione tra campo e zona panchine	1,00	45,00			45,00			
04/09/2025	SOMMANO m					45,00			
12 / 5 CR.005.PB A21100c	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti Telo in polietilene tipo HPDE posto in fogli spessore minimo 0.15mm sovapposti nelle giunte e risvoltati nei bordi per 300mm H.3.22506 opera ... barriera al vapore di risalita dal sottostante massetto preesistente il tutto per dare l'opera finita e a regola d'arte.	1,00	45,00	24,000		1'080,00			
04/09/2025	SOMMANO m2					1'080,00			
	Rubiera, 04/09/2025								
	L'Impresa DELFINO SPORT s.r.l.								
	Il Direttore dei Lavori Arch. Alessandra Bianchi								
	----- -----								
	A R I P O R T A R E								