

**COMUNE DI RUBIERA**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

pag. 1

**SOMMARIO**  
**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BERGIANTI  
RIFACIMENTO COMPLETO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA  
CUP\_J22H24001760004

**COMMITTENTE:** Comune di Rubiera

**IMPRESA:** DELFINO SPORT s.r.l.

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Arch. Alessandra Bianchi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 M01.001.010	Operaio Edile Specializzato  SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora	1	10	16,00		482,56
				16,00	30,16	482,56
2 M01.001.015	Operaio Edile Comune  SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora	1	11	16,00		403,04
				16,00	25,19	403,04
3 CR.001.PB	Smontaggio pavimento in linoleum, con rimozione della parte in linoleum e separazione dalla sottostante struttura in Legno, rimozione della struttura di supporto sottostante in Leg ... e pulizia finita e a regola d'arte e secondo le categorie di rifiuto e codice CER previsto dalle normative ambientali.  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2	1	1	1'080,00		5'400,00
				1'080,00	5,00	5'400,00
4 CR.002.PB	Carico e Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori previa eventuale analisi linoleum per presenza amianto inclusa,effettuata con autoc ... di ogni onere e magistero per il carico il trasportato a rifiuto a regola d'arte e secondo norme ambientali di settore.  SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc/km	1	2	1'080,00		918,00
				1'080,00	0,85	918,00
5 CR.011.PB	Fornitura e posa di pavimentazione in Listoni in legno massello pressovaporato di Faggio Junkers Uno Bat 45 su sottofondo esistente completa di Sottostruttura in travetti di multis ... dovrà essere lasciato uno spazio per la dilatazione (per metro posato: in larghezza: 2mm; in lunghezza: 1mm-per parte).  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2	1	9	990,00		69'300,00
				990,00	70,00	69'300,00
6 CR.008.PB	Fornitura e posa di getto con massetto autolivellante per uno spessore medio di cm 5 con predisposizione dei fori per successivo alloggiamento fermi per barriere di pvc di separazi ... tra campo da gioco e zona delle panchine completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a regola d'arte.  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2	1	8	90,00		4'050,00
				90,00	45,00	4'050,00
7 CR.006.PB	Fornitura e posa di griglia in PVC di raccolta acqua sui lati lunghi della palestra compreso il fissaggio a colla ed il solo collegamento e foro all'esterno con esclusione dei coll ... sionata lungo i lati lunghi della palestra per allontanamento eventuali acque piovane di ingresso laterale al tendone.  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m	1	6	80,00		4'000,00
				80,00	50,00	4'000,00
8 CR.004.PB	Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri, Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in ... isorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica secondo codice CER per battiscopa in Legno  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m	1	4	138,00		552,00
				138,00	4,00	552,00
9 CR.003.PB	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasportato e ditta specializzata non facente parte della presente voce, unificato con prezzo a corpo per tutti e tre i materiali  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2	1	3	1'080,00		7'560,00
				1'080,00	7,00	7'560,00
10 OS.001.PB	Oneri generali per la gestione della sicurezza in cantiere, accantieramento e bagni chimici, la predisposizione di recinzione di cantiere di area di accantonamento rifiuti e di tutta la documentazione atta alla gestione della sicurezza  SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo	1	12	0,00		0,00
				0,00	3'000,00	0,00
11 A21100a CR.007.PB	Fornitura e posa con tasselli e strato di chimico in appoggio di profilo a z di acciaio zincato per contenimento e separazione massetto predisposto per pavimento in linoleum zona p ... re e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte e pronta per barriera di separazione tra campo e zona panchine  SOMMANO al S.A.L. n. 1 m	1	7	45,00		1'350,00
				45,00	30,00	1'350,00

