

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI, VERDE PUBBLICO E SPORT E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: F.LLI VACONDIO SRL (P.IVA 00712170356)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 10 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
LAVORI A MISURA									
VERDE PUBBLICO (SpCat 3)									
1 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata su terreno vegetale per una profondità di 50 cm dal piano di posa, compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato. SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO mc	1	2	24,30	6,80	165,24		
2 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO m3	1	2	8,10	35,25	285,53		
3 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO mc	1	2	16,20	4,96	80,35		
4 C02.004.045.a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande costruse azzurre, conformi alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico-sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10): Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO m	1	2	135,00	7,21	973,35		
5 C03.025.005	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a parete ed il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO cadauno	1	2	1,00	195,38	195,38		
6 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato - spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO m3	1	2	2,00	41,30	82,60		
7 M.15.06.15	F.P.O. di predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le								
A R I P O R T A R E							1782,45		

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'782,45	
	opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2). SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO cadauno	1	3	1,00	229,67	229,67	
	SPORT (SpCat 2)							
8 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 2 - SPORT	SOMMANO h	1	3	9,80	127,12	1'245,78	
9 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 2 - SPORT	SOMMANO h	1	3	6,00	71,89	431,34	
10 C01.058.065.a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli SpCat 2 - SPORT	SOMMANO mq	1	3	12,50	21,81	272,63	
11 B01.007.005.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm SpCat 2 - SPORT	SOMMANO m	1	4	10,00	27,59	275,90	
12 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligatoria su terreno vegetale per una profondità di 50 cm dal piano di posa, compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato. SpCat 2 - SPORT	SOMMANO mc	1	4	16,00	6,80	108,80	
13 MT01.001.020a	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - SPORT	SOMMANO mc	1	4	31,42	142,73	4'484,58	
14 MT01.007.010	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio, 77euro/100kg SpCat 2 - SPORT	SOMMANO kg	1	4	786,06	0,77	605,27	
15	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato - spaccato da cava e							
	A R I P O R T A R E						9'436,42	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							9'436,42
C01.019.012.b	compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 2 - SPORT	SOMMANO m3	1	4	34,00	41,30		1'404,20
16 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 2 - SPORT	SOMMANO h	1	4	22,00	30,58		672,76
	VIABILITA' (SpCat 1)							
17 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	2,80	127,12		355,94
18 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato - spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m3	1	5	12,00	41,30		495,60
19 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	4,00	71,89		287,56
20 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	4,00	30,58		122,32
21 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	4,80	127,12		610,18
22 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato - spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m3	1	5	6,00	41,30		247,80
23 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	6,00	71,89		431,34
24 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	5	6,00	30,58		183,48
25 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	6	7,20	127,12		915,26
26 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato - spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m3	1	6	2,00	41,30		82,60
27	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante							
	A R I P O R T A R E							15'245,46

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


F.lli VACONDIO s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							15'245,46
NP01 (N04.001.005.b)	e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	6	9,00	71,89	647,01	
28 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente D _{max} 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a 5 cm SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m2	1	6	5,00	13,80	69,00	
29 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	6	9,00	30,58	275,22	
30 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	6	5,20	127,12	661,02	
31 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente D _{max} 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compresso fino a 5 cm SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m2	1	6	8,50	13,80	117,30	
	VERDE PUBBLICO (SpCat 3)							
32 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata su terreno vegetale per una profondità di 50 cm dal piano di posa, compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato. SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO mc	1	7	9,66	6,80	65,69	
33 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfilco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO m3	1	7	2,76	35,25	97,29	
34 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo							
	A RIPORTARE							17'177,99

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

F.lli VACONDI s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							17'177,99
35 C02.004.045.a	SpCat 3 - VERDE PUBBLICO SOMMANO mc	1	7	6,90		4,96		34,22
	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni SDR 17 (PN 10): Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm							
36 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 3 - VERDE PUBBLICO SOMMANO m	1	7	46,00		7,21		331,66
37 133035b_DEI2 025	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato C 25/30, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile, verificato per carichi stradali secondo il DM 17/1/2018: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg SpCat 3 - VERDE PUBBLICO SOMMANO h	1	8	4,00		30,58		122,32
38 NP02	Fornitura e posa di coperchio in lamiera zincata stirata antiscivolo per pozzetto utenza acqua compreso di controtelaio di fissaggio C02.019.165.b C04.064.090.a SpCat 3 - VERDE PUBBLICO SOMMANO cadauno	1	8	1,00		119,85		119,85
39 C01.004.005.a	VIABILITA' (SpCat 1) Scavo a sezione obbligata su terreno vegetale per una profondità di 50 cm dal piano di posa, compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato. SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO mc	1	8	10,92		6,80		74,26
40 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO m3	1	8	3,12		35,25		109,98
41 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO mc	1	8	7,80		4,96		38,69
42 C02.004.045.a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di							
	A R I P O R T A R E							18'258,97

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						18'258,97	
43 M.15.06.15	qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni SDR 17 (PN 10); Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO m	1	8	52,00		7,21	374,92	
44 133035b_DEI2 025	F.P.O. di predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2). SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO cadauno	1	9	1,00		229,67	229,67	
45 NP02	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato C 25/30, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile, verificato per carichi stradali secondo il DM 17/1/2018: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO cadauno	1	9	1,00		119,85	119,85	
46 C01.037.045.d	Fornitura e posa di coperchio in lamiera zincata stirata antiscivolo per pozzetto utenza acqua compreso di controtelaio di fissaggio C02.019.165.b C04.064.090.a SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO cadauno	1	9	1,00		250,00	250,00	
47 MT01.001.020a	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale TIPO ANAS 17/20 x 25 x 100 cm SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO cadauno	1	9	50,00		32,93	1'646,50	
48 N04.004.020.d	Conglomerato cementizio preconfezionato e resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, fornito in autobetoniera franco cantiere: C25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO mc	1	10	4,50		142,73	642,29	
	A R I P O R T A R E						21'522,20	

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

F.lli VACONDIO s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						21'522,20	
49 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	10	7,20	127,12	915,26	
50 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO m3	1	10	2,50	41,30	103,25	
51 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	10	9,00	71,89	647,01	
52 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscele di aggregato grosso, fine e filler avente D _{max} 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compreso fino a 5 cm SpCat 1 - VIABILITA'	SOMMANO h	1	10	9,00	30,58	275,22	
	SOMMANO m2	1	10	8,50	13,80	117,30		
	VERDE PUBBLICO (SpCat 3)							
53 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO h	1	11	7,20	127,12	915,26	
54 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO m3	1	11	2,50	41,30	103,25	
55 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 7 t SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO h	1	11	9,00	71,89	647,01	
56 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 3 - VERDE PUBBLICO	SOMMANO h	1	11	9,00	30,58	275,22	
	SPORT (SpCat 2)							
57 N04.004.020.d	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo di esercizio peso da 27 a 31,9 t SpCat 2 - SPORT	SOMMANO h	1	11	6,40	127,12	813,57	
58	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante							
	A R I P O R T A R E						26'334,55	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						26'334,55	
NP01 (N04.001.005.b)	e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:motrici due assi fino a 7 t SpCat 2 - SPORT SOMMANO h	1	11	8,00		71,89	575,12	
59 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 2 - SPORT SOMMANO m3	1	11	6,00		41,30	247,80	
60 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 2 - SPORT SOMMANO h	1	12	8,00		30,58	244,64	
	VIABILITA' (SpCat 1)							
61 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO m3	1	12	8,00		41,30	330,40	
62 NP01 (N04.001.005.b)	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante: e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:motrici due assi fino a 7 t SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO h	1	12	6,50		71,89	467,29	
63 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO h	1	12	6,50		30,58	198,77	
64 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km: percorso sulla distanza tra cantiere e scarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO mc/km	1	12	30,00		1,03	30,90	
65 NP03 (B01.064.005.g)	Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02) t SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO t	1	12	8,00		21,56	172,48	
66 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc SpCat 1 - VIABILITA' SOMMANO m3	1	12	33,85		41,30	1'398,01	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						29'999,96	
	T O T A L E euro						29'999,96	
	=====							
	=====							
	=====							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

F.lli VACONDIO s.r.l.

