

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI, VERDE PUBBLICO E SPORT E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: F.LLI VACONDIO SRL (P.IVA 00712170356)

Contratto in data 02/12/2025 rep. n. PROT registrato a Rubiera in data 02/12/2025 al n. 19456 di euro 29 850.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	30 000.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/__	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 133035b_DEI2 025	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato C 25/30, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile, verificato per carichi stradali secondo il DM 17/1/2018: 700 x 700 x 1.000 mm, spessore 150 mm, peso 1.382 kg	SOMMANO cadauno	2,00	119,85	239,70
2 B01.007.005.f	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.:profondità di taglio 150 ÷ 200 mm	SOMMANO m	10,00	27,59	275,90
3 C01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata su terreno vegetale per una profondità di 50 cm dal piano di posa, compresa la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato.	SOMMANO mc	60,88	6,80	413,99
4 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	SOMMANO mc/km	30,00	1,03	30,90
5 C01.010.010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo	SOMMANO mc	30,90	4,96	153,26
6 C01.019.012.b	Fornitura e posa di materiale misto stabilizzato – spaccato da cava e compattazione misto stabilizzato 0/30 con peso specifico medio 1500kg/mc	SOMMANO m3	108,85	41,30	4'495,51
7 C01.022.015.a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione di pavimentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA 2,5 (L25) e compreso l'innizzo minimo di 15% fino ad un composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla trazione di almeno 1,5 N/mm ² e un massimo 40% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume e con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: spessore compreso fino a 5 cm	SOMMANO m2	22,00	13,80	303,60
8 C01.037.045.d	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5 R, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali:a sezione trapezoidale TIPO ANAS 17/20 x 25 x 100 cm	SOMMANO cadauno	50,00	32,93	1'646,50
9 C01.058.065.a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli	SOMMANO mq	12,50	21,81	272,63
10 C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	SOMMANO m3	13,98	35,25	492,80
11 C02.004.045.a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 RC ad elevata resistenza alla crescita lenta della frattura, colore nero con bande coestruse azzurre, conforme alle norme UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione, in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 10): Ø nominale di 50 mm, spessore 3 mm	SOMMANO m	233,00	7,21	1'679,93
12 C03.025.005	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 43 cm, profondità 47 cm, altezza 110 cm, peso 115 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il				
	R I P O R T A R E				10'004,72

