

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 14

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVA
REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CUP: J27H25001460004

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: CITY GREEN LIGHT SRL (P.IVA 03785880240)

Libretto delle Misure n. 3 composto da n. 9 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MEASURE	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	RIPORTO				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SpCat 2) VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48) (Cat 8)				
1 / 68 205016a	Rimozione di palo tubolare di acciaio dritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
2 / 69 205017c	Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo di armatura stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo: triplo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
3 / 70 SN5065	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)	1,00	2,00		
	SOMMANO m3		2,00		
4 / 71 N04150a	Autogrù da: 20.000 kg: a caldo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		1,00		
	SOMMANO h		1,00		
5 / 72 025018d_2025	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)	1,00	15,00		
	SOMMANO m		15,00		
6 / 73 055059e_2025	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	RIPORTO				
7 / 74 055060c_2025	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		1,00		
			1,00		
			1,00		
			1,00		
8 / 75 053040c	Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 con innesto a bicchiere e attacco per armatura: triplo: altezza 1.500 mm, sporgenza 1.500 mm, raggio di curvatura 1.450 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		1,00		
			1,00		
			1,00		
			1,00		
9 / 76 N04140a	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48) 1	1,00	2,00		
			2,00		
10 / 77 M01024b_2023	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 8 - VIA L.SPALLANZANI - Spostamento palo (25_PRD61924_48)		9,75		
			9,75		
11 / 78 205016b_2025	Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra oltre 7 m SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)		3,00		
			3,00		
12 / 79 205018	Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)		3,00		
			3,00		
13 / 80 SN5065	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	RIPORTO				
14 / 81 025018d_2025	Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)	3,00	3,00		
	SOMMANO m3		3,00		
	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq				
	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52) 3		75,17		
15 / 82 055059e_2025	SOMMANO m	3,00	75,17		
	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A				
	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)		3,00		
	SOMMANO cadauno		3,00		
16 / 83 055060c_2025	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm	3,00	3,00		
	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)				
	SOMMANO cadauno		3,00		
	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%				
17 / 84 M01024b_2025	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)	3,00	18,00		
	SOMMANO h		18,00		
	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q. compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica				
	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)		1,50		
18 / 85 195028	SOMMANO m3	3,00	1,50		
	Edile IV livello: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%				
	SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)				
19 / 86 M01001b		3,00	6,00		
	A RIPORTARE		6,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	1 E N S I O	Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O		6,00		
20 / 87 N04150a	Autogrù da: 20.000 kg: a caldo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)		6,00		
	SOMMANO h				
			6,00		
			6,00		
	SOMMANO h		6,00		
21 / 88 N04140a	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 11 - VIA DELLE CHIAVICHE (25_PRD61924_52)	3,00	6,00		
	SOMMANO h		6,00		
	ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53) (Cat 12)				
22 / 89 205016b_2025	Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra oltre 7 m SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
23 / 90 205017b	Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo di armatura stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo: doppio SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
24 / 91 055037g_2025	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a sezione circolare con Ø in sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, Ø base 148 mm, spessore 3 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
25 / 92 055059e_2025	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	RIPORTO		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
26 / 93 055060c_2025	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
27 / 94 RU.02	TRASPORTO palo presso il cantiere con mezzo idoneo e scarico con gru SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00		
28 / 95 M01035b	Operatore tecnico: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO h		1,00		
29 / 96 RU.03	ARMATURA STRADALE LED AEC I-TRON 45W 3000K (Prezzo comprensivo di trasporto in cantiere) SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00		
30 / 97 205019	Sostituzione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento e lo sfilaggio delle linee dalla morsettiera a bordo palo, esclusi l'installazione, il cablaggio e la fornitura di nuovo apparecchio da conteggiare a parte SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00		
31 / 98 N04140a	Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		0,50		
	SOMMANO h		0,50		
32 / 99 M01024b_2025	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)	1,00	5,00		
	SOMMANO h		5,00		
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	1 E N S I O	Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
33 / 100 025019a_2025	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		10,00		
	SOMMANO m		10,00		
34 / 101 025018d_2025	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		6,00		
	SOMMANO m		6,00		
35 / 102 095147a	Muffola di giunzione, grado di protezione IP 67, con corpo sagomato in materiale plastico, massimo Ø del cavo 13 mm, per cavo multicoppie, fissaggio con fascetta: cavo a 4 coppie, 1 ingresso e 1 uscita SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 12 - ROTATORIA VIA FLLI CERVI/VIA SOCRATE (25_PRD61924_53)		2,00		
	SOMMANO cadauno		2,00		
	POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) (Cat 14)				
36 / 103 025019a_2025	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56)		40,00		
	SOMMANO m		40,00		
37 / 104 NP02_025162e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, Ø esterno: 90 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56)		40,00		
	SOMMANO m		40,00		
38 / 105 055034e	Palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, laminato e zincato a caldo, di forma conica, in opera compresi innalzamento del palo, bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in predisposto basamento, da pagare a parte, collegamento elettrico della morsettiera, portello in alluminio, predisposto per attacco armatura: diritto, interrimento fino a 500 mm: altezza totale 7.800 mm, Ø base 127 mm, spessore 3,6 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56)				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	INTENSITA'	QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O				
39 / 106 055024b	Corpo illuminante 43 W, flusso iniziale 3.070 lumen SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) SOMMANO cadauno		2,00		
			2,00		
			3,00		
			3,00		
40 / 107 NP05_035340b	QUADRI ELETTRICI Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 8 moduli disposti su una fila SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) SOMMANO cadauno		1,00		
			1,00		
41 / 108 NP04_035298	DISPOSITIVI MODULARI DI PROTEZIONE, COMANDO E SEGNALAZIONE PER QUADRISTICA Interruttore crepuscolare astronomico, con sonda crepuscolare, accensione di base dal tramonto all'alba e durante il giorno con condizioni di scarsa luminosità ma con possibilità di programmazione, display con data ed ora e condizione del relè, blocco tastiera con password e possibilità di sostituzione della batteria di backup, in contenitore plastico serie modulare, installato su barra DIN 35, grado di protezione IP 20, display LCD retroilluminato, portata relè 16 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a. SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) SOMMANO cadauno		1,00		
			1,00		
42 / 109 NP03_035052h	INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60898-1):bipolare 10 ÷ 32 A SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) SOMMANO cadauno		1,00		
			1,00		
43 / 110 055059e_2025	Morsettieria da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettieria in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee monofasi in cavo unipolare, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA Cat 14 - POTENZIAMENTO IP - VIA GARIBALDI (25_PRD61924_56) SOMMANO cadauno		2,00		
			2,00		
44 / 111 055060c_2025	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm SpCat 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	A R I P O R T A R E				

