

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PUNTI CRITICI ANNO 2024

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sossio Paone



Num.Ord- TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
27 A.46.01.02	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904		60,00			60,00		
	SOMMANO mc					60,00		
28 C01.001.05	Oneri generali per la gestione della sicurezza in cantiere, accantieramento e bagni chimici e predisposizione di documentazione atta alla gestione della sicurezza (par.ug.=1/5)	0,20				0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
29 A01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	10,00	120,00 6,00			1'200,00 6,00		
	SOMMANO mc/km					1'206,00		
30 C01.037.040. b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 25 x 100 cm					50,00		
	SOMMANO cad					50,00		
31 C01.037.040. c	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm					50,00		
	SOMMANO cad					50,00		
32 C01.043.105. b	Segnali di "divieto" ed "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stab ... I Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: diametro 60 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
33 C01.049.010. b	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
34 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		

