

COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

pag. 4

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: L.R. 41 / 97 - art.10 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI DI PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA XXIV MAGGIO, PIAZZA GRAMSCI, VIA EMILIA OVEST E VIA EMILIA EST

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sossio Paone



| Num.Ord. TARIFFA DATA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | libretto | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|--------------------------------------|---|-----------------|----|-----------|----------|--------------------|------------|-----------|
| | | Nr | Pg | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| R I P O R T O | | | | | | | 58'943,48 | |
| LAVORI A MISURA | | | | | | | | |
| 15 CR.001.RA M.IE | Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "CAMPETTO", o similare tipo pavimentabile completo di cassa di fondazione, sistema di apertura agevole, coperchio pavimentabile, quadro pre ... el nuovo quadro, verifica e collaudo. Il tutto per dare la sostituzione del quadro esistente completa ed a regola d'arte | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 3,00 | 2'920,508 | 8'761,52 | |
| 16 CR.002.RA M.IE | Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "CAMPETTO", o similare, tipo non pavimentabile completo di cassa di fondazione, sistema di apertura agevole, coperchio non pavimentabile, q ... quadro, verifica e collaudo. Il tutto per dare l'opera di sostituzione del quadro esistente completa ed a regola d'arte. | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 6,00 | 2'920,500 | 17'523,00 | |
| 17 CR.003.RA M.IE | Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "RONDO", o similare, completo di quadro prese IP67 in materiale termoplastico munito di N.1 presa 5 poli 32 A e n.3 prese 2 poli 16A, compr ... rifica e collaudo. Il tutto per dare l'opera di sostituzione del quadro elettrico esistente completa ed a regola d'arte. | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 3,00 | 2'178,000 | 6'534,00 | |
| 18 CR.008.RA M.OE | Scavo per torretta aggiuntiva della Piazza del Popolo con polifera interrata, profondità 50 cm larghezza 25 sabbia di allettamento nastro segnalatore e getto di cls di compianament ... nti, il tutto per dare la polifera interrata completa di ripristino della pavimentazione. I metri lineari si stimano 30 | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 1,00 | 1'782,000 | 1'782,00 | |
| 19 CR.007.RA M.OE | Opere edili per posa manufatti esterni con base in cls per alloggiamento e sostituzione dell'esistente Piazza del Popolo completa di scavo e pulizia e reinterro laterale | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 5,00 | 594,000 | 2'970,00 | |
| 20 CR.006.RA M.OE | Opere edili per posa manufatti quadri elettrici con sostituzione dell'esistente, incluso ripristino pavimentazione di pregio in piastre di luserna spessore 4/6 cm e Piazza del Popolo | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 6,00 | 594,000 | 3'564,00 | |
| 21 CR.005.RA M.OE | Opere edili per posa manufatti con sostituzione dell'esistente, incluso ripristino con cubotti di pietra | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 3,00 | 891,000 | 2'673,00 | |
| 22 CR.004.RA M.IE | Linea elettrica alimentazione nuovi quadri prese, posata all'interno di cavidotto computato a parte, con cavi tipo FG16OR16 5G6 per collegamento del nuovo quadro a pozzetto di der ... i, compito di collegament a tenuta giunzioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte. | SOMMANO a corpo | 1 | 5 | 1,00 | 594,000 | 594,00 | |
| 23 CR.001.RA M.OS | Oneri generali per la gestione della sicurezza in cantiere, accantieramento e bagni chimici e predisposizione di documentazione atta alla gestione della sicurezza | SOMMANO a corpo | 1 | 6 | 0,45 | 2'499,998 | 1'125,00 | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 45'526,52 | |
| T O T A L E euro | | | | | | | 104'470,00 | |
| Rubiera, 13/06/2025 | | | | | | | | |
| L'Impresa | | | | | | | | |
| A R I P O R T O | | | | | | | 104'470,00 | |

COMMITTENTE: Comune di Rubiera
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Sossio PAGNE

COMUNE DI RUBIERA
Società Cooperativa
Coop. Rubiera
Geom. Simone Pellacani

