

Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 10/03/2026

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALI
- PALAZZO SACRATI

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: DECOR TRE SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	46 362.90
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 392.40
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 A09.028.005.b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	SOMMANO mq	7,56	44,37	335,44
2 A09.028.005.e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	SOMMANO mq	3,78	8,84	33,42
3 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	SOMMANO mq	252,00	4,89	1'232,28
4 A20.001.015.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al rivestimento a spessore, con: rasante minerale	SOMMANO mq	88,00	17,86	1'571,68
5 A20.010.010.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità	SOMMANO mq	88,00	7,54	663,52
6 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca	SOMMANO mq	1'730,00	9,27	16'037,10
7 M01.001.010	Specializzato edile	SOMMANO ora	64,00	30,58	1'957,12
8 M01.001.020	Comune edile	SOMMANO ora	62,00	25,45	1'577,90
9 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche	SOMMANO a corpo	5,15	1'000,00	5'150,00
10 RU_02	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche	SOMMANO a corpo	6,00	1'000,00	6'000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro					34'558,46
RIBASSO del 0,78% da considerare su euro					34'558,46
T O T A L E euro					34'558,46
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
A R I P O R T A R E					

