

# **SOMMARIO**

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALI  
- PALAZZO SACRATI

**COMMITTENTE:** Comune di Rubiera

**IMPRESA:** DECOR TRE SRL

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 A09.028.005.b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	1	9	7,56		335,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			7,56	44,37	335,44
2 A09.028.005.e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	1	10	3,78		33,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			3,78	8,84	33,42
3 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie	1	1	100,00		489,00
		1	7	30,00		146,70
		1	15	85,00		415,65
		1	23	37,00		180,93
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			252,00	4,89	1'232,28
4 A20.001.015.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al rivestimento a spessore, con: rasante minerale	1	21	88,00		1'571,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			88,00	17,86	1'571,68
5 A20.010.010.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità	1	22	88,00		663,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			88,00	7,54	663,52
6 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca	1	2	480,00		4'449,60
		1	8	430,00		3'986,10
		1	16	820,00		7'601,40
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			1'730,00	9,27	16'037,10
7 M01.001.010	Specializzato edile	1	3	32,00		978,56
		1	11	16,00		489,28
		1	18	16,00		489,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			64,00	30,58	1'957,12
8 M01.001.020	Comune edile	1	4	30,00		763,50
		1	12	16,00		407,20
		1	17	16,00		407,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			62,00	25,45	1'577,90
9 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche	1	5	1,15		1'150,00

