

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALI
- PALAZZO SACRATI

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: DECOR TRE SRL

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO mq	1	2	100,00		4,89	489,00	
2 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SOMMANO mq	1	2	480,00		9,27	4'449,60	
3 M01.001.010	Specializzato edile SOMMANO ora	1	2	32,00		30,58	978,56	
4 M01.001.020	Comune edile SOMMANO ora	1	2	30,00		25,45	763,50	
5 RU_01	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche SOMMANO a corpo	1	2	1,15		1'000,00	1'150,00	
6 RU_02	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche SOMMANO a corpo	1	2	1,50		1'000,00	1'500,00	
7 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SOMMANO mq	1	2	30,00		4,89	146,70	
8 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SOMMANO mq	1	3	430,00		9,27	3'986,10	
9 A09.028.005.b	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO mq	1	3	7,56		44,37	335,44	
10 A09.028.005.e	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm SOMMANO mq	1	3	3,78		8,84	33,42	
11	Specializzato edile							
	A R I P O R T A R E						13'832,32	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						13'832,32	
M01.001.010	SOMMANO ora	1	3	16,00		30,58	489,28	
12	Comune edile							
M01.001.020	SOMMANO ora	1	3	16,00		25,45	407,20	
13	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche							
RU_01	SOMMANO a corpo	1	3	1,50		1'000,00	1'500,00	
14	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche							
RU_02	SOMMANO a corpo	1	4	2,50		1'000,00	2'500,00	
15	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie							
A20.001.010	SOMMANO mq	1	4	85,00		4,89	415,65	
16	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca							
A20.010.015.a	SOMMANO mq	1	4	820,00		9,27	7'601,40	
17	Comune edile							
M01.001.020	SOMMANO ora	1	4	16,00		25,45	407,20	
18	Specializzato edile							
M01.001.010	SOMMANO ora	1	4	16,00		30,58	489,28	
19	Rispristino rete dati, collegamenti e modifiche elettriche ove necessario, compresi materiali. Operatori specializzati in opere informatiche							
RU_01	SOMMANO a corpo	1	4	2,50		1'000,00	2'500,00	
20	Fornitura e posa in opera di nuovi punti di presa forza motrice, canaline, cavi di distribuzione e quanto altro necessario per completare l'alimentazione elettrica di un ufficio. Operatore specializzato in opere elettriche							
RU_02	SOMMANO a corpo	1	4	2,00		1'000,00	2'000,00	
21	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al rivestimento a spessore, con: rasante minerale							
A20.001.015.a	SOMMANO mq	1	5	88,00		17,86	1'571,68	
22	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità							
A20.010.010.b	SOMMANO mq	1	5	88,00		7,54	663,52	
23	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie							
A20.001.010	SOMMANO mq	1	5	37,00		4,89	180,93	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						34'558,46	
	T O T A L E euro						34'558,46	
	Rubiera, 07/05/2026							
	A R I P O R T A R E						34'558,46	

