

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALI
- PALAZZO SACRATI

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: DECOR TRE SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ESTERNO (SpCat 4)							
24 A20.001.015.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione o al rivestimento a spessore, con: rasante minerale SpCat 4 - ESTERNO SISTEMAZIONE ESTERNA SECONDA PARTE					150,00		
	SOMMANO mq					150,00		
25 A20.010.010.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità SpCat 4 - ESTERNO SISTEMAZIONE ESTERNA SECONDA PARTE					400,00		
	SOMMANO mq					400,00		
26 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 4 - ESTERNO SISTEMAZIONE ESTERNA SECONDA PARTE					150,00		
	SOMMANO mq					150,00		
	uffici P2 (SpCat 3)							
27 A20.001.010	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate, tra il 10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per l'intera superficie SpCat 3 - uffici P2 SECONDA FASE					92,50		
	SOMMANO mq					92,50		
28 A20.010.015.a	Tinteggiatura con idropittura per interni con proprietà anallergiche, a finitura opaca, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo su intonaco preventivamente preparato, da valutarsi a parte: bianca SpCat 3 - uffici P2 SECONDA FASE					411,00		
	SOMMANO mq					411,00		
29 M01.001.020	Comune edile SpCat 3 - uffici P2 ASSISTENZE MURARIE-	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO ora					24,00		
30 M01.001.010	Specializzato edile SpCat 3 - uffici P2 ASSISTENZE MURARIE -	2,00	8,00			16,00		
	A R I P O R T A R E					16,00		

