

COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE BUCHE E
RIFACIMENTO ASFALTI PRESSO IL COMUNE DI RUBIERA E
FRAZIONI

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: Società Emiliana Infrastrutture

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N04.001.005. a	Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t FURGONE ATTREZZATO - 12 GG	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO ora					48,00		
2 C01.022.015. d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: Valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) - 12 GG	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO t					48,00		
3 N04.016.010. a	Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto - 12 GG	4,00			12,000	48,00		
	SOMMANO h					48,00		
4 M01.001.010	Specializzato edile - 12 GG	2,00	6,00		12,000	144,00		
	SOMMANO h					144,00		
5 M01.001.015	Qualificato edile - 12 GG	1,00	6,00		12,000	72,00		
	SOMMANO ora					72,00		
6 C01.058.020	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm.					100,00		
	SOMMANO m					100,00		
7 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOLO ATTACCHI - fascia 1 m	2,00	5,00	1,000	50,000	500,00		
	SOMMANO m2					500,00		
8 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	100,00	0,05	10,000		50,00		
	SOMMANO m3/km					50,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
9 C01.022.005. a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni ... atura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) larghezza media stradale 5 m per binder riempimenti		320,00 168,00	5,000		1'600,00 168,00		
	SOMMANO m2					1'768,00		
10 C01.022.015. a	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 2 ... bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela, spessore fino a 5 cm riempimento per sfondamenti ove necessario					168,00		
	SOMMANO m2					168,00		
11 C01.022.020. a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler di adeseione, valore di aderenza superficiale BPN >= 6, spessore avente Dmax 10 mm, resistenza alla f ... cela, con l'aggiunta di attivanti compresso fino a 3 cm		320,00	5,000		1'600,00		
	SOMMANO m2					1'600,00		
12 C01.022.025	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte - LIS ER 2024 solo attacchi					100,00		
	SOMMANO m2					100,00		
13 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	0,10 0,10 0,10 0,10	7,00 4,00 5,00 2,00	3,000 3,750 2,250 2,250		2,10 1,50 1,13 0,45		
	SOMMANO mc					5,18		
14 MT01.001.01 0.d	Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particol ... lazione, in autobetoniera franco cantiere: a dosaggio con cemento 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc	0,10		52,000		5,20		
	SOMMANO mc					5,20		
15 MT01.007.00 5.d	Acciaio tondo in barre per cemento armato, qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra) dei seguenti Ø 10							
	A R I P O R T A R E							

