COMUNE DI RUBIERA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: L.R. 41 / 97 - art.10 LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI DI PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA XXIV MAGGIO, PIAZZA GRAMSCI,VIA EMILIA OVEST E VIA EMILIA EST

COMMITTENTE: Comune di Rubiera

IMPRESA: CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sossio Paone

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
15 CR.001.RAM.IE	Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "CAMPETTO", o similare tipo pavimentabile completo di cassa di fondazione, sistema di apertura agevole, coperchio pavimentabile, quadro pre ... el nuovo quadro, verifica e collaudo. Il tutto per dare la sostituzione del quadro esistente completa ed a regola d'arte per piazza del popolo					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
16 CR.002.RAM.IE	Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "CAMPETTO", o similare, tipo non pavimentabile completo di cassa di fondazione, sistema di apertura agevole, coperchio non pavimentabile, q ... quadro, verifica e collaudo. Il tutto per dare l'opera di sostituzione del quadro esistente completa ed a regola d'arte. per aiuole piazza del Popolo					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00		
17 CR.003.RAM.IE	Fornitura e posa quadro prese tipo GIFAS "RONDO", o similare, completo di quadro prese IP67 in materiale termoplastico munito di N.1 presa 5 poli 32 A e n.3 prese 2 poli 16A,compr ... rifica e collaudo. Il tutto per dare l'opera di sostituzione del quadro elettrico esistente completa ed a regola d'arte. per punti di allaccio palco e aiuole					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
18 CR.008.RAM.OE	Scavo per torretta aggiuntiva della Piazza del Popolo con polifera interrata, profondità 50 cm larghezza 25 sabbia di allettamento nastro segnalatore e getto di cls di compianament ... nti, il tutto per dare la polifera interrata completa di ripristino della pavimentazione. I metri lineari si stimano 30 torretta centrale					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
19 CR.007.RAM.OE	Opere edili per posa manufatti esterni con base in cls per alloggiamento e sostituzione dell'esistente Piazza del Popolo completa di scavo e pulizia e reinterro laterale plinti per torrette esterne					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00		
20 CR.006.RAM.OE	Opere edili per posa manufatti quadri elettrici con sostituzione dell'esistente, incluso rispristino pavimentazione di pregio in piastre di luserna spessore 4/6 cm e Piazza del Popolo					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00		
21 CR.005.RAM.OE	Opere edili per posa manufatti con sostituzione dell'esistente, incluso rispristino con cubotti di pietra					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00		
22	Linea elettrica alimentazione nuovi quadri prese, posata all'interno							
	A RIPORTARE							

IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Sossio PAONE

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
CR.004.RAM.IE	di cavidotto computato a parte, con cavi tipo FG16OR16 5G6 per collegamento del nuovo quadro a pozzetto di der ... i, competo di collegament a tenuta giunzioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita ed a regola d'arte. per torretta aggiuntiva					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
23 CR.001.RAM.OS	Oneri generali per la gestione della sicurezza in cantiere, accantieramento e bagni chimici e predisposizione di documentazione atta alla gestione della sicurezza					0,45		
	SOMMANO a corpo					0,45		

Rubiera, 13/06/2025

L'Impresa
CME Consorzio imprenditori edili società cooperativa

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa Ufficio Tecnico Geom. Simone Pollacani

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sossio Paone

COMUNE DI RUBIERA UFFICIO TECNICO

A RIPORTARE

CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa Ufficio Tecnico Geom. Simone Pollacani

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COMUNE DI RUBIERA Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Sossio PAONE