COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA OVEST - 2° TRATTO DA ROTATORIA CINEMA EMIRO A ROTATORIA LARGO CAIROLI CUP: J27H24001960004

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: TAZZIOLI E MAGNANI SRL (P. IVA 00122740350)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. SOSSIO PAONE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 C01.058.015.a	**Fresatura di pavimentazioni stradali** Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
2 SVP C01.058.015.a	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.a** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.a					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
3 C01.058.015.b	**sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più** sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più	1,00	4200,00			4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
4 SVP C01.058.015.b	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.b** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.b					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
5 C01.010.005.a	**Trasporto a rifiuto** Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	4200,00	0,04	10,000		1´680,00		
	SOMMANO m3/km					1´680,00		
6 A.46.1.2	**Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.** Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904	4200,00	0,04			168,00		
	SOMMANO m3					168,00		
7 C01.022.005.b	**Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa** Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
						4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
8 SVP C01.022.005.b	**Sovrapprezzo Lavoro notturno C01.022.005.b** Sovrapprezzo Lavoro notturno C01.022.005.b					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
9 C01.022.020.a	**Strato di usura in conglomerato bituminoso spessore compresso fino a 3 cm** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
10 SVP C01.022.020.a	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.a** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.a					4´200,00		
	SOMMANO m2					4´200,00		
11 C01.022.020.b	**per ogni cm in più di spessore** per ogni cm in più di spessore	1,00	4200,00			4´200,00		
	SOMMANO mq					4´200,00		
12 SVP C01.022.020.b	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.b** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.b					4´200,00		
	SOMMANO mq					4´200,00		
13 M01.001.005	**MANODOPERA EDILE** MANODOPERA EDILE	2,00	2,00	8,000		32,00		
	SOMMANO h					32,00		
14 SVP M01.001.005	**Sovrapprezzo lavoro notturno M01.001.005** Sovrapprezzo lavoro notturno M01.001.005	2,00	2,00	8,000		32,00		
	SOMMANO h					32,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
15 M01.001.005	**MANODOPERA EDILE** MANODOPERA EDILE	5,00	2,00	8,000		80,00		
	SOMMANO h					80,00		
16 C01.022.020.d	**valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)** valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) lavori di finitura					4,00		
	SOMMANO t					4,00		
17 MT01.001.010. d	**Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 2 ... nto 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc** Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere: a dosaggio con cemento 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc					8,10		
	SOMMANO mc					8,10		
18 N04.001.005.a	**Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t** Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO ora					24,00		
19 N04.004.015.a	**Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)** Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)	3,00	8,00			24,00		
	SOMMANO ora					24,00		
20 N04.016.010.a	**Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, ... di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto** Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO h					16,00		
21 C01.022.025	**Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7** Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte solo giunti					800,00		
	A R I P O R T A R E					800,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					800,00		
	SOMMANO m2					800,00		

Rubiera, 26/10/2026

L'Impresa
TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Il Direttore dei Lavori
ING. SOSSIO PAONE

	A R I P O R T A R E							