COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA OVEST - 2° TRATTO DA ROTATORIA CINEMA EMIRO A ROTATORIA LARGO CAIROLI CUP: J27H24001960004

COMMITTENTE: COMUNE DI RUBIERA

IMPRESA: TAZZIOLI E MAGNANI SRL (P. IVA 00122740350)

Contratto in data 01/10/2026 rep. n. 275 registrato a Rubiera in data 01/10/2026 al n. di euro 115 259.06

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	112 227.45
Data Consegna:	05/10/2026	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	05/10/2026	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	15	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/10/2026	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	09/10/2026	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 A.46.1.2	**Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.** Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 SOMMANO m3	168,00	20,90	3´511,20
2 C01.010.005.a	**Trasporto a rifiuto** Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SOMMANO m3/km	1´680,00	1,30	2´184,00
3 C01.022.005.b	**Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa** Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) SOMMANO m2	4´200,00	1,61	6´762,00
4 C01.022.020.a	**Strato di usura in conglomerato bituminoso spessore compresso fino a 3 cm** Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm SOMMANO m2	4´200,00	11,68	49´056,00
5 C01.022.020.b	**per ogni cm in più di spessore** per ogni cm in più di spessore SOMMANO mq	4´200,00	3,62	15´204,00
6 C01.022.020.d	**valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice)** valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SOMMANO t	4,00	169,36	677,44
7 C01.022.025	**Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7** Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO m2	800,00	2,47	1´976,00
8 C01.058.015.a	**Fresatura di pavimentazioni stradali** Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SOMMANO m2	4´200,00	1,26	5´292,00
9 C01.058.015.b	**sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più** sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più SOMMANO m2	4´200,00	1,13	4´746,00
10 M01.001.005	**MANODOPERA EDILE** MANODOPERA EDILE SOMMANO h	112,00	38,53	4´315,36
11 MT01.001.010.d	**Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 2 ... nto 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc** Conglomerato cementizio preconfezionato, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme, magisteri e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere: a dosaggio con cemento 42.5 R e tipo secondo la ENV 197/1: dosaggio 300 kg/mc			
	A RIPORTARE			93´724,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			93´724,00
	SOMMANO mc	8,10	124,92	1´011,85
12 N04.001.005.a	**Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, c ... ni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t** Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 5 t			
	SOMMANO ora	24,00	61,76	1´482,24
13 N04.004.015.a	**Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante ... esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)** Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)			
	SOMMANO ora	24,00	63,32	1´519,68
14 N04.016.010.a	**Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, ... di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto** Finitrice compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:vibrante, peso 4.000 kg per asfalto			
	SOMMANO h	16,00	67,95	1´087,20
15 SVP C01.022.005.b	**Sovrapprezzo Lavoro notturno C01.022.005.b** Sovrapprezzo Lavoro notturno C01.022.005.b			
	SOMMANO m2	4´200,00	0,26	1´092,00
16 SVP C01.022.020.a	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.a** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.a			
	SOMMANO m2	4´200,00	1,87	7´854,00
17 SVP C01.022.020.b	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.b** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.022.020.b			
	SOMMANO mq	4´200,00	0,58	2´436,00
18 SVP C01.058.015.a	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.a** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.a			
	SOMMANO m2	4´200,00	0,26	1´092,00
19 SVP C01.058.015.b	**Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.b** Sovrapprezzo lavoro notturno C01.058.015.b			
	SOMMANO m2	4´200,00	0,18	756,00
20 SVP M01.001.005	**Sovrapprezzo lavoro notturno M01.001.005** Sovrapprezzo lavoro notturno M01.001.005			
	SOMMANO h	32,00	5,39	172,48
	Parziale LAVORI A MISURA euro			112´227,45
	RIBASSO del 0,2% da considerare su euro			112´227,45
	T O T A L E euro			112´227,45
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso*			
	LAVORI A MISURA euro			112´227,45
	RIBASSO del 0,2% da applicare su euro 112´227,45 = euro			-224,45
	PER LAVORI A MISURA euro			112´003,00
	T O T A L E euro			112´003,00
	RIEPILOGO SAL			
	SAL n.1 A TUTTO IL 26/10/2026 euro 112 003.00 - differenza SAL precedente euro			112´003,00
	T O T A L E euro			112´003,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	112´003,00
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	112´003,00

Rubiera, 26/10/2026

L'Impresa
TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Il Direttore dei Lavori
ING. SOSSIO PAONE

A R I P O R T A R E	